



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA CHIMALAPA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2026-2028

"Corazón de la Selva Zoque"



"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No. MSMC/ENT-CON/FIV/001/2026

En la localidad de Santa María Chimalapa, municipio del mismo nombre distrito del Juchitán del estado de Oaxaca, siendo las 18:05 horas del día 18 de abril del 2026 reunidos en el lugar en donde se realizaron los trabajos, el responsable de la ejecución de la obra, GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. quien en este acto es representado por el Ing. Miguel Ángel Cortes González. como Administrador Único., así como también los C.C. Manuel Ángel Jiménez López, Camerina Zárate López y Licet Hernández González ; Presidente Municipal, Síndica Municipal y Regidora de obras, respectivamente Quienes, llevan a cabo el acto de entrega-recepción de la obra: **Construcción de alumbrado público en calles principales de la localidad de Santa María Chimalapa, Municipio de Santa María Chimalapa**

Ubicación:

Estado:	No. 020	nombre Oaxaca
Región:	03	ISTMO
Distrito:	29	Juchitán

Municipio:	No. 407	nombre Santa Maria Chimalapa
Localidad:	0001	Santa María Chimalapa

Datos Generales

Programa:	FORTAMUN
Subclasificación:	Alumbrado Público

Modalidad del proyecto:	Construcción
-------------------------	--------------

Capitulo:	6000 Inversión Pública
Concepto:	6100 Obra pública en bienes de dominio público

Partida Genérica:	6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización
-------------------	---

Partida específica:	6142 Obras integrales para la dotación de servicios, dominio público
---------------------	--

Oficio de Notificación:	MSMC/NOT/FIV/001/2026
-------------------------	-----------------------

Descripción del proyecto:	Suministro e instalación de luminarias LED serie strada de 70 w, fotocelda para luminaria LED, cable de cobre tipo THW calibre 14 AWG, un y retiro de luminaria dañada existente, en poste de concreto de C.F.E. a una altura de 7-9 mts.
---------------------------	---

Modalidad de Ejecución:	Contrato
-------------------------	----------

Fecha programada de inicio:	14 de febrero de 2026	Fecha programada de termino:	14 de abril de 2026
-----------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------

Fecha de inicio real:	14 de febrero de 2026	Fecha de Conclusión:	14 de abril de 2026
-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Metas alcanzadas:	93 pzas.	Beneficiarios:	2,516
-------------------	----------	----------------	-------



Página 1-3

Calle Benito Juárez s/n, Col. Centro, Santa María Chimalapa, Oaxaca. C.P. 70380
e-mail: santamariachimalapa2628@gmail.com | Tel. (961) 647 2076

RFC: GCO470517401
CALLE BENITO JUÁREZ 14-A INFORME REGISTRAL
MUNICIPIO DE XARAGOZA, OAX.
C.P.: 70000
TEL.: (971) 71 12019



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA CHIMALAPA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2026-2028

"Corazón de la Selva Zoque"



"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No. MSMC/ENT-CON/FIV/001/2026

Aportaciones y Transferencias	Estructura Financiera		
	Importe Autorizado	Importe Ejercido	Saldo
Ramo 33 Fondo III			
Ramo 33 Fondo IV	\$ 928,000.00	\$ 928,000.00	\$ 0.00
Ramo 28			
Aportación Estatal (especificar)			
Beneficiarios			
Otros			
total	\$ 928,000.00	\$ 928,000.00	\$ 0.00

Una vez verificada la obra mediante recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra: terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, y es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto, siendo las 19:44 Hrs. Del mismo día y fecha de su inicio, firmando al calce y al margen de conformidad con el contenido de la misma, los que en ella intervinieron.

Entrega la Obra

Responsable de la Ejecución

Nombre de la Empresa: GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
Representante: Miguel Ángel Cortes González.
Cargo: Administrador Único.
RFC: GCO0709174Q1
Domicilio: Calle José Pineda López 14-A Infonavit, Magisterial, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C.P. 7000

RECIBIDO DE
Mpio. Santa María
Chimalapa,
Dpto. Juchitán, Oax.
01/01/2026-31/12/2026

GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RFC: GCO0709174Q1
JOSE PINEDA LOPEZ 14-A INFONAVIT MAGISTERIAL
JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX.
C.P.: 70000
TEL.: (971) 71 12019
Página | 2-3



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SANTA MARÍA CHIMALAPA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2026-2028

"Corazón de la Selva Zoque"



"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No. MSMC/ENT-CON/FIV/001/2026

Entrega la Obra

GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



RUC: GCO070917601

JOSÉ PEDRO LÓPEZ 14-A INFORMATICA REGISTRADO

Ing. Miguel Ángel Cortés González.

Administrador Único

GIFRI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

Reciben la Obra:

Por el Municipio de
Santa María Chimalapa, Juchitán, Oaxaca.

C. Manuel Ángel Jiménez López
Presidente Municipal

Dpto. Juchitán, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

C. Camerina Zárate López
Síndica Municipal

Dpto. Juchitán, Oax.
01/01/2026-31/12/2028

C. Licet Hernández González
Regidora de obras

Dpto. Santa María
Chimalapa,
Oax.
01/01/2026-31/12/2028

Las presentes firmas y antifirmas corresponden al acta de entrega de la obra: Construcción de alumbrado público en calles principales de la localidad de Santa María Chimalapa, Municipio de Santa María Chimalapa, Ubicada en la localidad de Santa María Chimalapa, Municipio de Santa María Chimalapa, distrito del Juchitán, Estado de Oaxaca.